

Préventif Spot Vital Sign



Inventaire : **GBM 802013**
 Responsable : **Steve Kakambi**
 Intervention:

date: **2024-07-10**

Référence :

Inspection Externe				
Étape	Description			Conforme
Inspection visuel	Nettoyage / Désinfection			OUI
	Vérification des dommages (bris, boutons ou autres)			OUI
	Vérification du connecteur, tubulure et Brassard			
	Vérification du connecteur cable de SPO2			OUI
	Vérification de la sonde de température			OUI
Support de pole	écrou de fixation en bonne état			OUI
	fonctionnement / lubrification			OUI
"SHAKE TEST"	Vérification d'aucune pièce libre			OUI
Diagnostic				
Étape	Description	Limite	Valeur	Conforme
"POWER ON Self-TEST"	aucun message d'erreur			OUI
	icone batterie sur batterie			OUI
	icone Alimentation sur Alimentation			OUI
Vérification logiciels	SW1			N/A
	SW2			N/A
	PRP mmHg			N/A
	Date			OUI
	Heure			OUI
Historique	Vérification erreur dans fichiers journal			OUI
	Reset fichier journal			OUI
Batterie	Voltage Batterie	$\geq 6,1v$		N/A
	Remplacement de batterie au 2ans			OUI
Test Dynamique PNI				
Étape	Description	pression	bpm	Conforme
Pression Normal	Test 1) 120/80 60 bpm	114/79	59	OUI
	Test 2) 120/80 60 bpm	114/78	60	OUI
	Test 3) 120/80 60 bpm	116/79	60	OUI
Pression Haute	Test 1) 200/150 60 bpm	194/157	60	OUI
	Test 2) 200/150 60 bpm	195/159	60	OUI
	Test 3) 200/150 60 bpm	196/160	60	OUI

Préventif Spot Vital Sign



Inventaire : GBM 802013
 Responsable : Steve Kakambi
 Intervention:

date: 2024-07-10

Référence :

Test Température				
Étape	Description	Limite	Valeur	Conforme
Cal Key	Température simulé 36,3 +/- 0,1 celcius	36,3	36.3	OUI
Sonde (lecture mode M)	température demandé 36 celcius		36.0	OUI
	température demandée 38,5 celcius			N/A
	température demandée 41 celcius			N/A
		Demandé	Valeur	
	température demandée en celcius	36.0	36.0	OUI
Test Spo2				
Étape	Description	%	bpm	Conforme
Saturation	Test 85% 80bpm	84	80	OUI
	Test 98% 150bpm	98	150	OUI
Fuite au Brassard				
Étape	Description		Valeur	Conforme
Fuite mmHg/min	Brassard 1	<50	8.9	OUI
	Brassard 2	<50	6.1	OUI
	Brassard 3	<50	5.7	OUI

Remarque:

PM FAITES

LE 10-07-2024

PAR STEVE K.

S.K.